

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Благоустройство детской площадки, сквер б-р Энтузиастов, д.1-2»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

| № п/п | Виды источников  | Сумма, предусмотренная в заявке, рублей | Кассовый расход, рублей |
|-------|--|---|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                                       | 4                       |
| 1     | Средства граждан/Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 44 311,43                               | 39 059,76               |
| 2     | Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»                 | 402 831,16                              | 355 088,74              |
|       | ИТОГО  | 447 142,59                              | 394 148,50              |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 11 октября 2023г. - 08 ноября 2023г.

4. Дата подготовки настоящего отчета: 04.12.2023