

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Благоустройство дворовой территории д. 7 по ул. Тепличная»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	161 480	159 704,27
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1 306 520	1 292 152,71
	ИТОГО	1 468 000	1 451 856,98

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):  
установка урн, участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 29.08.2025

4. Дата подготовки настоящего отчета 23.09.2025