

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Сквер «Нижняя Вырка» по адресу: г. Калуга, д. Нижняя Вырка, р-н дома № 1А по ул. Тенистой.

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	126 120,00	119 191,04
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	210 200,00	198 651,73
4	Средства областного бюджета	1 765 680,00	1 668 674,52
	ИТОГО	2 102 000,00	1 986 517,28

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):  
участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 10.09.2025

4. Дата подготовки настоящего отчета 07.11.2025.