

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: Озеленение сквера в честь освоения космоса «Байконур»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	76 000	75 855,14
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства областного бюджета	374 000	374 000
	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	50 000	50 000
	ИТОГО	500 000	499 855,14

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 18.10.2024

4. Дата подготовки настоящего отчета: 11.11.2024.