

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: Липовая аллея.

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	250 000	247 993,28
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства областного бюджета	4 424 647,70	4 392 213,54
	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	519 405,30	515 578,53
	ИТОГО	5 194 053	5 155 785,35

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):
участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 26.12.2024

4. Дата подготовки настоящего отчета: 09.01.2025.