

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Устройство спортивной площадки в д.Яглово»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан/Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	210 000	198 206,29
2	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1 744 063,20	1 646 115,66
3	ИТОГО	1 954 063,20	1 844 321,95

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 25 июля 2023г. - 15 декабря 2023г.

4. Дата подготовки настоящего отчета: 19.12.2023