

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Строительство спортивной площадки в д. Яглово (2-й этап)» по адресу: д. Яглово, ул. 1-я Пейзажная, р-н дома № 24, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000160:781.

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	232 997,87	199 213,01
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	232 997,87	199 213,01
4	Средства областного бюджета	1 863 982,92	1 593 704,08
	ИТОГО	2 329 978,66	1 992 130,10

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):
участие в текущем контроле хода выполнения работ;

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 29.08.2025

4. Дата подготовки настоящего отчета 10.10.2025.