

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: Аллея Дружбы. д. Лихун

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	443 597	350 435,34
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	2 499 975,39	1 974 948,43
	ИТОГО	2 943 572,39	2 325 383,77

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): Вырубка ивняка и деревьев; подготовка посадочного материала; посадка деревьев; участие в текущем контроле хода выполнения работ; установка 4 урн.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 02.10.2024

4. Дата подготовки настоящего отчета: 11.11.2024.