

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Благоустройство сквера в микрорайоне Серeda (ул.Поселковая)».

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	-	-
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	168 285,00	112 338,00
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1 514 571,13	1 010 517,49
	ИТОГО	1 682 856,13	1 122 855,49

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: С 14.12.2021 по 23.12.2021

4. Дата подготовки настоящего отчета: 29.12.2021

Исполнитель: Тершова Дата: «29» 12 2021 года