

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: Детская площадка - «Дворик детства»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	42 725	41 372,10
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства областного бюджета	726 322,31	703 325,86
	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	85 450	82 744,22
	ИТОГО	854 497,31	827 442,19

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 21.11.2024

4. Дата подготовки настоящего отчета: 09.01.2025.