

Приложение  
к порядку работы с инициативными  
проектами в Городской Управе  
города Калуги в 2022 году

**ОТЧЕТ**  
**об итогах реализации инициативного проекта**

Наименование проекта: «Современная спортивная площадка для подготовки к сдаче ГТО (ул. Карла Либнехта, вблизи д.14)».

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	100 000,00	89 551,00
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	130 000,00	127 930,00
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1 122 918,40	1 061 963,73
	ИТОГО	1 352 918,40	1 279 444,73

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

---

---

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: С 06.08.2022 по 18.10.2022

4. Дата подготовки настоящего отчета: 31.10.2022

Исполнитель: \_\_\_\_\_



Дата: «31» 10 2022 года