

**ОТЧЕТ**  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: Благоустройство пешеходной зоны по адресу: от б-ра Мотостроителей, д.4 до б-ра Энтузиастов, д.17.

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	377 336,38	308 605,75
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1 863 535,50	1 524 078,81
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 240 871,88</b>	<b>1 832 684,56</b>

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):  
Проведение субботников по уборке от мусора зеленой зоны; участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 02.10.2024

4. Дата подготовки настоящего отчета: 11.11.2024.