

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Аллея Дружбы – 2 этап»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	259 000	184 474,24
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	370 000	263 534,61
4	Средства областного бюджета	3 071 000	2 187 336,95
	ИТОГО	3 700 000	2 635 345,80

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): приобретение и установка камер видеонаблюдения, разбивка клумб и посадка растений, изготовление и установка арт объекта «самовар», участие в текущем контроле хода выполнения работ.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: общественная приемка проведена: 20.08.2025

4. Дата подготовки настоящего отчета 18.09.2025.