

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «За спорт и дружбу! Реконструкция многофункциональной, современной спортивно-игровой площадки», ул.Труда, д.16.

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	290 000,00	243 688, 00
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц		
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	1624952,56	1365451,28
	ИТОГО	1 914 952,56	1 609 139,28

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): участие в текущем контроле хода выполнения работ, участие в общественной приемке объекта

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:  
дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 26.07.2023- 13.10.2023

4. Дата подготовки настоящего отчета: 23.10.2023