

Приложение
к порядку работы с инициативными
проектами в Городской Управе
города Калуги в 2022 году

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование проекта: «Универсальная детско-спортивная площадки ТОС «Крутицы» (д. Крутицы)».

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, рублей	Кассовый расход, рублей
1	2	3	4
1	Средства граждан	436 934,80	356 165,45
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц		
3	Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»	2 000 000,00	1 633 585,66
	ИТОГО	2 436 934,80	1 989 751,11

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: С 06.08.2022 по 18.11.2022

4. Дата подготовки настоящего отчета: 29.11.2022

Исполнитель: Анучков В.С.  Дата: «30» 11 2022 года