

Исполнитель

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

*(организация, адрес, телефон, факс)*

МБУ «Калужблагостроительство» 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 «Б» (4842) 72-16-04

*(организация, адрес, телефон, факс)*

ИП Белоусов Леонид Борисович 248002, Калужская область, Калуга, Степана Разина, 56, 65, 8-910-518-48-07

*(организация, адрес, телефон, факс)*

Выполнение работ по ремонту многофункциональной современной игровой площадки по адресу : г.Калуга , ул. Труда д. 16

*(наименование, адрес)*

Выполнение работ по ремонту многофункциональной современной игровой площадки по адресу : г.Калуга , ул. Труда д. 16

*(наименование)*

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

номер

Дата

Вид операции

форма по ОКДП	код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО	63596011	
по ОКПО	0111337003	
номер	0137200001223002800	
Дата	26 июля 2023 г	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	13.10.2023	с по
	26.07.2023	13.10.2023

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподрядка):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1 609 139,28 руб.

195,73 (6,63) тыс.руб.

759,77 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.					Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	12	13		
по порядку и по смете	позиции			6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Устройство покрытия из резиновой крошки													
Заголовок снятие старого резинового покрытия													
1	1	ФЕР1-01-020-01	Устройство покрытия килолитовых: толщиной 15 мм (применительно Разборка резинового покрытия)	100 м2	3,95	1	3,95						
			Объем=395 / 100										
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 519/пр табл.2 п.2										
			1 ОТ					702,43	0,8	2 219,68	29,52	65 524,95	
			2 ЗМ					78,29	0,8	247,40	11,51	2 847,57	
			3 в т.ч. ОТМ					27,72	0,8	87,60	29,52	2 585,95	
			4 М					7 776,64	0	0,00	7,93		
			ЗТ	чел.-ч	80,37	0,8	253,9692						
			ЗТМ	чел.-ч	2,53	0,8	7,9948						
			Итого по расценке					8 557,36		2 467,08		68 372,52	
			ФОТ							2 307,28		68 110,90	
			Приказа № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11	%	112		112			2 584,15		76 284,21	
			Приказа № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			1 274,77		37 631,27	
			Всего по позиции							6 326,00		182 288,00	
вес 1м2=12,8 кг													
2	2	ФЭСЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,056	1	5,056	3,28		16,58	11,51	190,84	
			Объем=395*12,8/1000										
			Всего по позиции							16,58		190,84	
3	3	ФЭСЦп-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза	5,056	1	5,056	12,20		61,68	11,51	709,94	
			Объем=395*12,8/1000										
			Всего по позиции							61,68		709,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заготовок Ремонт асфальтобетонного покрытия												
4	4	ФЕРр68-19-1	Заданка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением Объем=28 / 100	100 м	0,28	1	0,28					
			1 ОТ					59,87		16,76	29,52	494,76
			2 ЭМ					82,93		23,22	11,51	267,26
			3 в т.ч. ОТМ					15,16		4,24	29,52	125,16
			4 М					136,88		38,33	7,83	300,12
			3ТМ	чел.-ч	7,4		2,072					
			Итого по расценке	чел.-ч	1,4		0,392	279,68				
			ФОТ							78,31		1 062,14
			Приказ № 812/лр от НР Благосройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			21,00		619,92
			21.12.2020 Прил. п.102							21,42		632,32
			Приказ № 774/лр от СП Благосройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			11,34		334,76
			11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции												
5	5	ФЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 Объем=(1*1) / 100	100 м2	0,11	1	0,11			111,07		2 029,22
			1 ОТ					831,83		91,50	29,52	2 701,08
			2 ЭМ					988,07		106,49	11,51	1 225,70
			3 в т.ч. ОТМ					64,48		7,09	29,52	209,30
			3ТМ	чел.-ч	100,1		11,011					
			Итого по расценке	чел.-ч	5,95		0,6545	1 799,90				
			ФОТ							187,99		3 926,78
			Приказ № 812/лр от НР Благосройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			98,59		2 910,38
			21.12.2020 Прил. п.102							100,56		2 988,59
			Приказ № 774/лр от СП Благосройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			53,24		1 571,61
			11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции												
11	ямок по 1м2											
6	6	ФССЦ-01.2.03.07.0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Автомобильные Дороги)	т	0,0077	1	0,0077	1 923,08		14,81	7,83	115,96
Всего по позиции												
7	7	ФССЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II (Автомобильные дороги)	т	1,309	1	1,309	483,02		14,81	7,83	115,96
								632,27		7,83		4 950,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
8	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,99	1	0,99	3,28	3,25	11,51	4 950,67	37,41	
		Всего по позиции								632,27		
9	ФССЦпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	1 т груза	0,99	1	0,99	12,20	12,08	11,51	139,04	37,41	
		Всего по позиции								12,08		139,04
Итого по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой крошки :												
		Итого прямые затраты (справочно)						3 484,05		79 505,30		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих					2 327,94			68 720,79		
		Эксплуатация машин					470,70			5 417,76		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					98,93			2 920,41		
		Материалы					685,41			5 366,75		
		Строительные работы					7 529,53			198 928,06		
		в том числе:					7 435,94			197 850,83		
		оплата труда					2 327,94			68 720,79		
		эксплуатация машин и механизмов					377,11			4 340,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					98,93			2 920,41		
		материалы					685,41			5 366,75		
		накладные расходы					2 706,13			79 885,12		
		сметная прибыль					1 339,35			39 537,64		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					93,59			1 077,23		
		Итого ФОТ (справочно)					2 426,87			71 641,20		
		Итого накладные расходы (справочно)					2 706,13			79 885,12		
		Итого сметная прибыль (справочно)					1 339,35			39 537,64		
		Итого по разделу 1 Устройство покрытия из резиновой крошки					7 529,53			198 928,06		
Раздел 2. Заголовки Устройство резинового покрытия толщиной 20мм												
10	ФЕР11-01-020-01	Устройство покрытия килголитовых: толщиной 15 мм Объем=546 / 100 МАТ=0 к раск.	100 м2	5,46	1	5,46						
		1 ОТ					702,43			3 835,27	29,52	113 217,17
		2 ЗМ					78,29			427,46	11,51	4 920,06
		3 в т.ч. ОТМ					27,72			151,35	29,52	4 467,85
		4 М										
		3Т	чел.-ч	80,37						438,8202	7,83	
		3ТМ	чел.-ч	2,53						13,8138		
							7 776,64		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					8 557,36				118 137,23
			ФОТ							4 262,73		117 685,02
			Приказ № 812/лр от НР Полы	%	112					4 465,01		131 807,22
			21.12.2020 Прил. п.11									
			Приказ № 774/лр от СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 202,61		65 020,97
			11.12.2020 Прил. п.11,									
			Приказ № 774/лр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							10 930,35		314 966,42
11	11	ФЕР11-01-020-02	Устройство покрытия исполнитовых: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	100 м2	5,46	1	5,46					
			Объем=546 / 100									
			МАТ=0 к раск.									
			1 ОТ					56,72		309,69	29,52	9 142,05
			2 3М					26,97		147,26	11,51	1 694,96
			3 в т.ч. ОТМ					9,70		52,96	29,52	1 563,38
			4 М									
			3Тм	чел.-ч	6,49		35,4354	1 031,54	0	0,00	7,83	
			Итого по расценке	чел.-ч	0,88		4,8048					
			ФОТ					1 115,23		456,95		10 837,01
			Приказ № 812/лр от НР Полы	%	112					362,65		10 705,43
			21.12.2020 Прил. п.11							406,17		11 990,08
			Приказ № 774/лр от СП Полы	%	65	0,85	55,25			200,36		5 914,75
			11.12.2020 Прил. п.11,									
			Приказ № 774/лр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 063,48		28 741,84
12	12	ФССЦ-01.2.03.02-0001	Грунтовая битумная под полимерное или резиновое покрытие (Голь)	т	0,1638	1	0,1638	31 060,00		6 087,63	7,83	39 836,14
			Объем=646*0,0003									
			Всего по позиции							5 087,63		39 836,14
13	13	ТЛ_01.6.03.02.40_402	Покрывтне из резиновой крошки толщ. 20 мм	м2	646	1	646	1 610,38		105 321,52	7,83	824 667,48
			7114901_25.12.2022_0									
			(Голь)									
			Цена=1812,45/1,20									
			Всего по позиции							105 321,52		824 667,48
			Итого по разделу 2 Заголовок Устройство резинового покрытия толщ.20мм :									
			Итого прямые затраты (справочно)							115 128,83		993 477,86
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							4 144,96		122 359,22
			Эксплуатация машин							574,72		6 615,02
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							204,31		6 031,23
			Материалы							110 409,15		864 503,62
			Строительные работы							122 402,98		1 208 210,88
			в том числе:									
			оплата труда							4 144,96		122 359,22
			эксплуатация машин и механизмов							574,72		6 615,02
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							204,31		6 031,23
			Материалы							110 409,15		864 503,62
			накладные расходы							4 871,18		143 797,30
			сметная прибыль							2 402,97		70 935,72
			Итого ФОТ (справочно)							4 349,27		128 390,45
			Итого накладные расходы (справочно)							4 871,18		143 797,30
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 402,97		70 935,72
			Итого по разделу 2 Заголовок Устройство резинового покрытия толщ.20мм							122 402,98		1 208 210,88
<b>Раздел 3. Ограждение 3 Д</b>												
14	14	ФЕР09-08-002-05	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	1,5	1	1,5					
			Объем=15/10									
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 № 519/пр табл.2 п.4									
			1 ОТ	чел.-ч	7,11	0,7	7,4855			60,65	0,7	1 879,83
			2 ЗМ	чел.-ч	19,94	0,7	20,94			19,94	11,51	241,02
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	7,89	0,7	8,28			7,89	29,52	244,43
			ЗТМ	чел.-ч	0,88	0,7	0,714					
			Итого по расценке				80,59					2 120,85
			ФОТ				84,62					2 120,85
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			71,96		2 124,26
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			66,92		1 975,56
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16				37,92					1 119,49
			Всего по позиции				189,46					5 215,90
15	15	ФССЦп-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,17625	1	0,17625	3,28		0,58	11,51	6,68
			вес 1м2 ограждения 3д =2,35 кг размер ограждения 2,5*2=5м2									
			Объем=15*5=2,35/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							0,58		6,68
16	ФССЦп-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км	1 т груза	0,17625	1	0,17625	12,20			2,15	11,51	24,75
			Объем=15*5*2,35/1000									
			Всего по позиции							2,15		24,75
17	ФЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	1,5	1	1,5						
			Объем=15 / 10									
			1 ОТ				60,65			90,98	29,52	2 685,73
			2 ЭМ				19,94			29,91	11,51	344,26
			3 в т.ч. ОТМ				7,89			11,84	29,52	349,52
			3ТМ									
			Итого по расценке						80,59	120,89		3 029,99
			ФОТ							102,82		3 035,25
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93					95,62		2 822,78
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			54,19		1 599,58
			11.12.2020 Прил. п.9									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции						270,70			7 452,35
18	ФССЦ.08.1.06.02-0056	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	м	37,5	1	37,5	344,13			12 904,88	7,83	101 045,21
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							12 904,88		101 045,21
19	ФЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,1	1	0,1						
			Объем=1 / 10									
			1 ОТ				28,23			2,82	29,52	83,25
			2 ЭМ				14,13			1,41	11,51	16,23
			3 в т.ч. ОТМ				4,64			0,46	29,52	13,58
			3ТМ									
			Итого по расценке						42,36	4,23		99,48
			ФОТ							3,28		96,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 612/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			3,05		90,05
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			1,79		51,03
20	20	ФССЦ-08.1.06.05-0033	Полотна капиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3 S=1,25x1,77=2,21 м2 Применительно : капилка Площ.1*2=2 м2	шт	1	1	1	568,74		568,74	7,83	4 453,23
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции									
21	21	ФССЦ-01.7.04.09-0012	Пегля накладная	шт	2	1	2	12,00		24,00	7,83	187,92
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 3 Ограждение 3 Д :									187,92
			Итого прямые затраты (справочно)							13 710,09		110 968,11
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							157,48		4 648,81
			Эксплуатация машин							54,99		632,94
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							20,58		607,53
			Материалы							13 497,62		105 686,36
			Строительные работы							13 969,52		118 626,80
			в том числе:							13 969,52		118 626,80
			оплата труда							157,48		4 648,81
			эксплуатация машин и механизмов							52,26		601,51
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							20,58		607,53
			материалы							13 497,62		105 686,36
			накладные расходы							165,59		4 888,39
			сметная прибыль							93,84		2 770,10
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2,73		31,43
			Итого ФОТ (справочно)							178,06		5 256,34
			Итого накладные расходы (справочно)							165,59		4 888,39
			Итого сметная прибыль (справочно)							93,84		2 770,10
			Итого по разделу 3 Ограждение 3 Д							13 969,52		118 626,80
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							132 322,97		1 183 951,27
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							6 630,38		195 728,82
			Эксплуатация машин							1 100,41		12 665,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			Материалы							323,82		9 559,17
			Строительные работы							124 592,18		975 556,73
			Строительные работы							143 902,03		1 525 765,54
			в том числе:							143 805,71		1 524 656,88
			оплата труда							6 630,38		195 728,82
			эксплуатация машин и механизмов							1 004,09		11 557,06
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							323,82		9 559,17
			материалы							124 592,18		975 556,73
			накладные расходы							7 742,90		228 570,81
			сметная прибыль							3 836,16		113 243,46
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							96,32		1 108,66
			Итого ФОТ (справочно)							6 954,20		205 287,99
			Итого накладные расходы (справочно)							7 742,90		228 570,81
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 836,16		113 243,46
			Компенсация затрат по уплате НДС при УСН ЕД: (124592,18*(1100,41-323,82)*742,9*0,1712+3836,18*0,15)*0,20 Т.Д.: (975556,73*(12665,72-9559,17)*228570,81*0,1712+13243,46*0,15)*0,20							25 453,96		206 956,22
			ВСЕГО по акту							169 356,99		1 732 721,76
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента до тендерной цены 0,928677253									1 609 139,28

Исполнитель: ООО "ИП "Борисов Леонид Борисович" г. Калуга



Р. В. Желтков  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А. С. Павлов  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И. В. Бойкова  
[подпись]

Объемы и виды работ соответствуют выполненным работам

Расценки и коэффициенты соответствуют действующему законодательству, по аукционной смете: Инженер по сметной работе