

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

МБОУ "СОШ № 16 имени И.Ф. Милехина" города Калуги, ИНН 4029018015, 248018 г. Калуга, пер. Дорожный, д.5

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ИПК" ИНН 4028063368, 248017, Калуга г., Параллельная ул., д. 12, ком.4

(организация, адрес, телефон, факс)

Выполнение работ по устройству сквера памяти имени И.Ф.Милехина

(наименование, адрес)

Выполнение работ по устройству сквера памяти имени И.Ф.Милехина

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

90212289

05759110

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

01372000012240050760001

дата

07.10.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2024	07.10.2024	20.12.2024

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 1, Устройство сквера памяти имени И.Ф. Милехина

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
<b>Устройство подстилающих слоев и покрытия</b>												
1	2	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,8072	1	0,8072					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,62368					3 244,52
		1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		11,62368			279,13		3 244,52
		2 ЭМ										25 201,87
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,203936					4 733,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,77		1,428744	1 299,64	1,22	1 585,56		2 265,36
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77		1,428744			448,60		640,93
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,29		3,462888			1 592,29		5 513,92
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		3,462888			383,80		1 329,06
		91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	7,08		5,714976	2 391,60	1,22	2 917,75		16 674,87
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		5,714976			448,60		2 563,74
		91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,74		0,597328	1 043,14	1,2	1 251,77		747,72
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,597328			333,95		199,48
		4 М										99,45
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		4,036	35,71	0,69	24,64		99,45
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>33 279,05</b>
			ФОТ									7 977,73
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					11 727,26
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					10 690,16
			<b>Всего по позиции</b>							<b>68 999,59</b>		<b>55 696,47</b>
2	2.1	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3	88,792	1	88,792	565,20	1,01	570,85		50 686,91
			<b>Всего по позиции</b>									<b>50 686,91</b>
3	3	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,07	1	0,07					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,512					422,04
		1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		1,512			279,13		422,04
		2	ЭМ									3 338,07
			ОТм(Зтм)	чел.-ч			1,442					627,37
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		0,1813	887,54	1,39	1 233,68		223,67
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,1813			448,60		81,33
		91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		0,161	1 299,64	1,22	1 585,56		255,28
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		0,161			448,60		72,22
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46		0,1722			1 592,29		274,19
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,1722			383,80		66,09
		91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12,21		0,8547	2 391,60	1,22	2 917,75		2 493,80
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		0,8547			448,60		383,42
		91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04		0,0728	1 043,14	1,2	1 251,77		91,13
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,0728			333,95		24,31
		4 М										12,07
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,49	35,71	0,69	24,64		12,07
П,Н		02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0							
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>4 399,55</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 049,41
			Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 542,63
			Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 406,21
			<b>Всего по позиции</b>							<b>104 977,00</b>		<b>7 348,39</b>
4	3.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3	8,82	1	8,82	1 839,35	0,78	1 434,69		12 653,97
			<b>Всего по позиции</b>									<b>12 653,97</b>
			<b>Итого по разделу 1 Новый раздел :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)									101 019,48
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									3 666,56
			Эксплуатация машин									28 539,94
			Оплата труда машинистов (Отм)									5 360,58
			Материалы									63 452,40
			Строительные работы									126 385,74
			в том числе:									
			оплата труда									3 666,56
			эксплуатация машин и механизмов									28 539,94
			оплата труда машинистов (Отм)									5 360,58
			материалы									63 452,40
			накладные расходы									13 269,89
			сметная прибыль									12 096,37
			Итого ФОТ (справочно)									9 027,14
			Итого накладные расходы (справочно)									13 269,89
			Итого сметная прибыль (справочно)									12 096,37
			<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>									<b>126 385,74</b>
			<b>Справочно</b>									
			затраты труда рабочих				13,13568					
			затраты труда машинистов				12,645936					
<b>Раздел 2. Наружное освещение</b>												
6	8	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания	шт	6	1	6					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,74					2 584,77
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,29		7,74			333,95		2 584,77
			2 ЭМ									206,46
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,36					120,22
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,36	477,92	1,2	573,50		206,46
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,36			333,95		120,22
			4 М									87,62
			01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	0,06		0,36	160,27	1,09	174,69		62,89
			01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая	кг	0,01		0,06	238,29	1,73	412,24		24,73
			П,Н 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0							
			П,Н 07.2.07.13 Хомуты стальные	кг	0							
			П,Н 20.2.06.05 Кронштейны	кг	0							
			П,Н 20.3.03.03 Светильники с лампами накаливания	шт	0							
			П,Н 21.2.03.09 Провода с резиновой изоляцией	м	0							
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>2 999,07</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									2 704,99
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					2 786,14
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					1 622,99
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 234,70</b>		<b>7 408,20</b>
6	8.1	ФСБЦ-07.2.02.02-0061	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм	шт	6	1	6	2 101,71	0,75		1 576,28	9 457,68
			<b>Всего по позиции</b>									<b>9 457,68</b>
7	8.2	ФСБЦ-20.3.03.07-1463	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66//прим. светильник светодиодный ДКУ 1014-150Ш PRO 5000k IP65	шт	6	1	6	15 899,08	1,39		22 099,72	132 598,32
			<b>Всего по позиции</b>									<b>132 598,32</b>
			<b>Итого по разделу 2 Наружное освещение :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)									145 055,07
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									2 584,77
			Эксплуатация машин									206,46
			Оплата труда машинистов (Отм)									120,22
			Материалы									142 143,62
			Строительные работы									149 464,20
			в том числе:									
			оплата труда									2 584,77
			эксплуатация машин и механизмов									206,46
			оплата труда машинистов (Отм)									120,22
			материалы									142 143,62
			накладные расходы									2 786,14
			сметная прибыль									1 622,99
			Итого ФОТ (справочно)									2 704,99
			Итого накладные расходы (справочно)									2 786,14
			Итого сметная прибыль (справочно)									1 622,99
			<b>Итого по разделу 2 Наружное освещение</b>									<b>149 464,20</b>
			<b>Справочно</b>									
			затраты труда рабочих				7,74					
			затраты труда машинистов				0,36					
<b>Раздел 3. Малые формы</b>												
8	10	ГЭСН07-01-001-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (применительно: монтаж постаментов)	100 шт	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,825					253,93
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	82,5		0,825			307,79		253,93
			2 ЭМ									641,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3417					147,51
			91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	28,17		0,2817	1 703,30	1,21		2 060,99	580,58
			4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	28,17		0,2817			448,60		126,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,22		0,0222				1 592,29	35,35
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,22		0,0222				383,80	8,52
		91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час	2,68		0,0268	2,41	1,23		2,96	0,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,78		0,0378	477,92	1,2		573,50	21,68
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,78		0,0378				333,95	12,62
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	2,68		0,0268	115,43	1,37		158,14	4,24
H		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	22		0,22					
H		05.1.05.04	Конструкции сборные железобетонные	шт	100		1					
		<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 043,37</b>
		ФОТ										401,44
		Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					441,58
		Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					293,05
		<b>Всего по позиции</b>										<b>1 778,00</b>
9	10.1	ТЦ 59.1.15.00_40 4029066019_31.07. 2024_02_2.3	Постамент из искусственного камня	шт.	1	1	1				178 500,00	178 500,00
		<b>Всего по позиции</b>										<b>178 500,00</b>
10	11	ГЭСН15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм (применительно: установка бюста)	шт	1	1	1					
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,7					1 534,46
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,7		4,7				326,48	1 534,46
		2	ЭМ									16,96
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					9,77
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,01				1 592,29	15,92
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,01				383,80	3,84
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,02		0,02	37,32	1,39		51,87	1,04
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,02				296,57	5,93
			4 М									62,48
		01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	0,2496		0,2496				7,09	1,77
		01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00024		0,00024	76 630,40	1,14		87 358,66	20,97
		03.4.01-01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0045		0,0045	4 338,27	1,26		5 466,22	24,60
		08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	0,00012		0,00012	88 783,86	1,12		99 437,92	11,93
		11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	0,00034		0,00034	7 555,00	1,25		9 443,75	3,21
H		05.3.01.05	Детали лепные шлучные	шт	1		1					
		<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 623,67</b>
		ФОТ										1 544,23
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 544,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					756,67
			<b>Всего по позиции</b>							<b>3 924,57</b>		<b>3 924,57</b>
11	11.1	ТЦ_59.1.15.00_77_770400663729_31.07.2024_02_1.1	Бюст Милехина И.Ф.	шт.	1	1	1			663 000,00		663 000,00
			<b>Всего по позиции</b>									<b>663 000,00</b>
			<b>Итого по разделу 3 Малые формы :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)									844 167,04
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									1 788,39
			Эксплуатация машин									658,89
			Оплата труда машинистов (Отм)									157,28
			Материалы									841 562,48
			Строительные работы									847 202,57
			в том числе:									
			оплата труда									1 788,39
			эксплуатация машин и механизмов									658,89
			оплата труда машинистов (Отм)									157,28
			материалы									841 562,48
			накладные расходы									1 985,81
			сметная прибыль									1 049,72
			Итого ФОТ (справочно)									1 945,67
			Итого накладные расходы (справочно)									1 985,81
			Итого сметная прибыль (справочно)									1 049,72
			<b>Итого по разделу 3 Малые формы</b>									<b>847 202,57</b>
			<b>Справочно</b>									
			материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									841 500,00
			затраты труда рабочих				5,525					
			затраты труда машинистов				0,3717					
<b>Раздел 4. Озеленение</b>												
12	13	ГЭСН47-02-040-02	Копка ям вручную размером: 0,3x0,3 м на почвах средних	100 шт	0,14	1	0,14					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2772					75,30
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1,98		0,2772			271,65		75,30
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>75,30</b>
			ФОТ									75,30
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					77,56
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					54,22
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 479,14</b>		<b>207,08</b>
13	15	ГЭСН47-02-045-05	Подвязка саженцев к кольям	100 шт	0,28	1	0,28					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1536					313,38
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,12		1,1536			271,65		313,38
			4 М									2 797,93
		01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	1,7		0,476	214,47	1,48	317,42		151,09
		11.2.04.06-0031	Кол деревянный посадочный, размеры 2200x60 мм	шт	100		28	75,62	1,25	94,53		2 646,84
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 111,31</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									313,38
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					322,78
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					225,63
			<b>Всего по позиции</b>							<b>13 070,43</b>		<b>3 659,72</b>
14	16	ГЭСН47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	100 м2	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3492					103,56
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,64		0,3492			296,57		103,56
			4 М									121,36
			16.2.01.01-0021 Перегной	м3	3		0,09	1 419,45	0,95		1 348,48	121,36
	H	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7		0,21					
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>224,92</b>
			ФОТ									103,56
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					106,67
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					74,56
			<b>Всего по позиции</b>							<b>13 538,33</b>		<b>406,15</b>
15	16.1	ГЭСН47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и работок добавлять к норме 47-01-053-01	100 м2	0,03	1	0,03					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0957					28,38
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,19		0,0957			296,57		28,38
			4 М									121,36
			16.2.01.01-0021 Перегной	м3	3		0,09	1 419,45	0,95		1 348,48	121,36
	H	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7		0,21					
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>149,74</b>
			ФОТ									28,38
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					29,23
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					20,43
			<b>Всего по позиции</b>							<b>6 646,67</b>		<b>199,40</b>
16	16.2	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0,42	1	0,42	1 062,45	0,95		1 009,33	423,92
			<b>Всего по позиции</b>									<b>423,92</b>
17	17	ГЭСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, работки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,006	1	0,006					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0342					12,27
			1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		0,0342			358,88		12,27
			2 ЭМ									0,38
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0003					0,10
			91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,0003	1 043,14	1,2		1 251,77	0,38
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0003				333,95	0,10
			4 М									0,03
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,0012	35,71	0,69		24,64	0,03
	H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,006					
			<b>Итого прямые затраты</b>									<b>12,78</b>
			ФОТ									12,37
			Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					12,74
			Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Всего по позиции</b>							5 738,33		34,43
18	17.1	ФСБЦ-16.2.02.07-0081	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, диаметр луковицы не менее 2,5-3,0 см	шт	0,006	1	0,006		30,46	0,85	25,89	0,16
			<b>Всего по позиции</b>									0,16
			<b>Итого по разделу 4 Озеленение :</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)									3 998,13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									532,89
			Эксплуатация машин									0,38
			Оплата труда машинистов (Отм)									0,10
			Материалы									3 464,76
			Строительные работы									4 930,86
			в том числе:									
			оплата труда									532,89
			эксплуатация машин и механизмов									0,38
			оплата труда машинистов (Отм)									0,10
			материалы									3 464,76
			накладные расходы									548,98
			сметная прибыль									383,75
			Итого ФОТ (справочно)									532,99
			Итого накладные расходы (справочно)									548,98
			Итого сметная прибыль (справочно)									383,75
			<b>Итого по разделу 4 Озеленение</b>									<b>4 930,86</b>
			<b>Справочно</b>									
			затраты труда рабочих				1,9099					
			затраты труда машинистов				0,0003					
			<b>Итого по акту:</b>									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 094 239,72
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									8 572,61
			Эксплуатация машин									29 405,67
			Оплата труда машинистов (Отм)									5 638,18
			Материалы									1 050 623,26
			Строительные работы									1 127 983,37
			в том числе:									
			оплата труда									8 572,61
			эксплуатация машин и механизмов									29 405,67
			оплата труда машинистов (Отм)									5 638,18
			материалы									1 050 623,26
			накладные расходы									18 590,82
			сметная прибыль									15 152,83

