

Результаты контроля качества питьевой воды станции 3-го подъема мкрн. Турынино г.Калуги за 2021 год.

Дата отбора образцов измерения	водородный показатель	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Амиак (по азоту)	Нитриты	Нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	Хлор остаточный активный	Общее микробное число	Общие колиформные бактерии	Термоколерантные колиформные бактерии	коэффициенты
ПДК	6-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,3-1,5	не >50	КОЕ в 100 мл	КОЕ в 100 мл	БОЕ в 100 мл
январь																	
13.01.21.	7,6	5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10	28	0,43	0,43	9,8	2,4	6,8	0,78	0	не обн	не обн	не обн
20.01.21.		5,9	1/хл	0	<0,58	<0,10							0,78	0	не обн	не обн	не обн
27.01.21.		5,7	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,46	0,024	7,2			0,78	0	не обн	не обн	не обн
Февраль																	
02.02.21.	7,2	4,4	1/хл	0	<0,58	<0,10	27	0,5	0,039	9,8	2,6	6,8	0,88	0	не обн	не обн	не обн
08.02.21.		5,4	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,68	0,12	8,8			0,86	0	не обн	не обн	не обн
15.02.21.		5,5	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,56	0,046	7,6			0,98	1	не обн	не обн	не обн
март																	
03.03.21.	6,8	4,7	1/хл	0	<0,58	<0,10	32	0,53	0,042	8,5	2,1	6,9	0,99	0	не обн	не обн	не обн
09.03.21.		4,7	1/хл	0	0,6	<0,10		0,49	0,028	7,8			0,9	0	не обн	не обн	не обн
15.03.21.		5,9	1/хл	0	0,57	<0,10		0,57	0,048	6,14			1	0	не обн	не обн	не обн
23.03.21.		6,2	1/хл	0	0,83	<0,10		0,6	0,022	7,9			0,62	1	не обн	не обн	не обн
апрель																	
07.04.21.	7,6	10,7	1/хл-ил	0	1,05	<0,10	20	0,58	0,015	6,04	4,2	3,4	0,92	1	не обн	не обн	не обн
12.04.21.		12,6	1/хл	0	1,42	0,24		0,73	0,088	5,45			0,68	3	не обн	не обн	не обн
20.04.21.		12	1/хл-ил	0	0,89	0,14		0,99	0,081	4,78			0,66	0	не обн	не обн	не обн
26.04.21.		11,6	1/хл	0	<0,58	<0,10		0,86	0,0087	3,81			0,75	0	не обн	не обн	не обн
29.04.21.		9,9	1/хл	0	0,73	<0,10							1	0	не обн	не обн	не обн
май																	
05.05.21.		8,4	1/хл	0	0,73	<0,10		0,51	0,028	8,4			0,92	0	не обн	не обн	не обн
12.05.21.	7,3	9,3	1/хл	0	<0,58	<0,10	28	0,88	0,089	3,3	2,8	4	0,76	0	не обн	не обн	не обн
18.05.21.	7,8	10,9	1/хл	0	<0,58	0,14	24	0,72	0,012	3,53	3,9	3,4	0,74	0	не обн	не обн	не обн

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

