

Заказчик	МБУ «Зеленстрой», ИНН 4028046796, 248010, Калужская обл., г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2Б (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	63596011
Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Никонов Алексей Васильевич, ИНН 400703412577, 249185, Калужская область, Жуковский район, город Кремёнки, улица Маршала Жукова, дом 3, квартира 34 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	2049858701
Стройка	Выполнение работ по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 31. «Реализация инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка» 1 этап» (наименование, адрес)		
Договор подряда (контракт)		номер	0137200001226005581
Дополнительное соглашение		дата	20 07 2026
		номер	
		дата	
Вид операции			


Номер документа	Дата составления
1	04.09.2026

Отчетный период	
с	по
20.07.2026	07.09.2026


СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 367 723,34	1 367 723,34	1 367 723,34
1	Выполнение работ по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 31. "Реализация инициативного проекта "Спортивно-игровая площадка" 1 этап"		1 367 723,34	1 367 723,34	1 367 723,34
			Итого	1 367 723,34	
			Без НДС	0,00	
			Итого к оплате	1 367 723,34	

Заказчик (генподрядчик)	Директор МБУ "Зеленстрой"		Ванцов В.Ю.
М.П.	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Подрядчик (субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель		Никонов А.В.
М.П.	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Работы выполнены в полном объеме
Максимов Алексей Владимирович
Начальник МНО у Зелен Д.В.

 А. Никонов

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», ИНН 4028046796, 248010, Калужская обл., г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2Б	Форма по ОКУД по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	Индивидуальный предприниматель Никонов Алексей Васильевич, ИНН 400703412577, 249185, Калужская область, Жуковский район, город Кремёнки, улица Маршала Жукова, дом 3, квартира 34	по ОКПО	63596011
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	Выполнение работ по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 31. «Реализация инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка» 1 этап»	по ОКПО	2049858701
Стройка	(наименование, адрес)	Выполнение работ по устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Полесская, д. 31. «Реализация инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка» 1 этап»		
Объект	(наименование)			
			Вид деятельности по ОКДП	
			Контракт	номер 0137200001226005581
				дата 20 07 2026
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.09.2026	20.07.2026	07.09.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж спортивного оборудования											
Монтаж баскетбольных колец											
1	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	1	0,02					

		Объем=2 / 100							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,7128				254,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	0,7128			357,20	254,61
	2	ЭМ							829,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,4496				206,86
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	0,2186	2 088,77	1,29	2 694,51	589,02
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	0,2186			462,26	101,05
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	0,2148	788,55	1,36	1 072,43	230,36
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	0,2148			462,26	99,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	0,0162			652,12	10,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	0,0162			402,23	6,52
	4	М							87,79
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0,002795	39 263,81	0,8	31 411,05	87,79
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34	0,1268				
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	2				
		Итого прямые затраты							1 379,20
		ФОТ							461,47
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				429,17
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62				286,11
		Всего по позиции						104 724,00	2 094,48
2	ФСБЦ-04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3	0,1268	1	0,1268	5 068,39	1,25	6 335,49
		Всего по позиции							803,34
3	ТЦ_59.1.15.01_40_402711_4901_15.01.2026_02_1.1	Баскетбольный щит с кольцом СО-3.2.01.00 1000х1200х4000 147 кг.	шт.	2	1	2		32 405,90	64 811,80
		Всего по позиции							64 811,80
Монтаж волейбольных стоек									
4	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02			

	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,7128				254,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	0,7128			357,20	254,61
	2	ЭМ							829,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,4496				206,86
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	0,2186	2 088,77	1,29	2 694,51	589,02
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	0,2186			462,26	101,05
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	0,2148	788,55	1,36	1 072,43	230,36
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	0,2148			462,26	99,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	0,0162			652,12	10,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	0,0162			402,23	6,52
	4	М							87,79
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0,002795	39 263,81	0,8	31 411,05	87,79
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34	0,1268				
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	2				
		Итого прямые затраты							1 379,20
		ФОТ							461,47
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				429,17
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62				286,11
		Всего по позиции						104 724,00	2 094,48
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0146	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	м3	0,1268	1	0,1268	5 068,39	1,25	6 335,49
		Всего по позиции							803,34
6	ТЦ_59.1.15.01_64_644915_994910_22.01.2026_02_2.2	Универсальные волейбольные стойки (алюминий), диаметр стойки 100 мм. С волейбольной сеткой тренировочной D=3.0, с тросом (металл)	комплект	1	1	1		30 825,74	30 825,74
		Всего по позиции							30 825,74
Итоги по разделу 1 Монтаж спортивного оборудования :									
		Всего прямые затраты (справочно)							100 002,62
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							509,22

Эксплуатация машин				1 659,88
Оплата труда машинистов (Отм)				413,72
Материалы				97 419,80
Строительные работы				101 433,18
в том числе:				
оплата труда				509,22
эксплуатация машин и механизмов				1 659,88
оплата труда машинистов (Отм)				413,72
материалы				97 419,80
накладные расходы				858,34
сметная прибыль				572,22
Всего ФОТ (справочно)				922,94
Всего накладные расходы (справочно)				858,34
Всего сметная прибыль (справочно)				572,22
Всего по разделу 1 Монтаж спортивного оборудования				101 433,18
справочно:				
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				95 637,54
Затраты труда рабочих	1,4256			
Затраты труда машинистов	0,8992			

Раздел 2. Устройство полиуретанового покрытия - 503,75 м2

7	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (прим. примыкание к существующему покрытию) Объем=503,75 / 100	100 м2	5,0375	1	5,0375		
1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			77,627875		29 215,34
2-100-02	Рабочий 2 разряда		чел.-ч	2,29		11,535875	327,19	3 774,42
2-100-03	Рабочий 3 разряда		чел.-ч	5,04		25,389	357,20	9 068,95
2-100-04	Рабочий 4 разряда		чел.-ч	8,08		40,703	402,23	16 371,97
2	ЭМ							2 154,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,806		365,93
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,06		0,30225	1 617,99	489,04
4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,30225	540,31	163,31
91.06.05-012	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	0,04		0,2015	370,49	74,65
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,2015	402,23	81,05

	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	2,02	10,17575			26,61	270,78
	91.08.07-021	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	2,11	10,629125	78,28	1,35	105,68	1 123,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,30225			652,12	197,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	0,30225			402,23	121,57
	4	М							634 007,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,11	0,554125			8,70	4,82
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	0,82	4,13075	14,89	1,13	16,83	69,52
	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	236,9	1193,38375	338,36	1,55	524,46	625 882,04
	14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	кг	3,1	15,61625	346,03	1,49	515,58	8 051,43
H	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	51,5	259,43125				
H	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	706,3	3557,98625				
		Итого прямые затраты							665 743,94
		ФОТ							29 581,27
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				33 426,84
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				22 777,58
		Всего по позиции						143 314,81	721 948,36
8	ФСБЦ-01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	3557,98625	1	3557,98625	19,08	1,51	28,81
		Всего по позиции							102 505,58
9	ГЭСН27-07-018-03	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 Объем=503,75/100	100 м2	5,0375	1	5,0375			
		До толщины 2 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)							
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,90875			21 080,36
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,25	5	6,296875		327,19	2 060,27

	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,47	5	11,838125			357,20	4 228,58
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,46	5	36,77375			402,23	14 791,51
	2	ЭМ								1 984,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,755625				338,71
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	5	0,251875			1 617,99	407,53
4-100-060		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	5	0,251875			540,31	136,09
91.06.05-012		Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,01	5	0,251875			370,49	93,32
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	5	0,251875			402,23	101,31
91.07.08-021		Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	0,38	5	9,57125			26,61	254,69
91.08.07-021		Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	0,4	5	10,075	78,28	1,35	105,68	1 064,73
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	5	0,251875			652,12	164,25
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	5	0,251875			402,23	101,31
	4	М								544 245,25
14.2.06.09-1014		Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	41,2	5	1037,725	338,36	1,55	524,46	544 245,25
H	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	10,3	5	259,43125				
H	01.7.19.01	Крошка резиновая	кг	141,3	5	3558,99375				
		Итого прямые затраты								567 648,84
		ФОТ								21 419,07
Пр/812-021.1-1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				24 203,55
Пр/774-021.1		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				16 492,68
		Всего по позиции							120 763,29	608 345,07
10	ФСБЦ-01.7.10.06-1000	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый Объем=5,0375*51,5	кг	259,43125	1	259,43125	138,31	1,22	168,74	43 776,43

		Всего по позиции								43 776,43
11	ФСБЦ-01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг	3558,99 375	1	3558,99375	19,08	1,51	28,81	102 534,61
		Всего по позиции								102 534,61
Итоги по разделу 2 Устройство полиуретанового покрытия - 503,75 м2 :										
Всего прямые затраты (справочно)										1 482 209,40
в том числе:										
Оплата труда рабочих										50 295,70
Эксплуатация машин										4 139,38
Оплата труда машинистов (Отм)										704,64
Материалы										1 427 069,68
Строительные работы										1 579 110,05
в том числе:										
оплата труда										50 295,70
эксплуатация машин и механизмов										4 139,38
оплата труда машинистов (Отм)										704,64
материалы										1 427 069,68
накладные расходы										57 630,39
сметная прибыль										39 270,26
Всего ФОТ (справочно)										51 000,34
Всего накладные расходы (справочно)										57 630,39
Всего сметная прибыль (справочно)										39 270,26
Всего по разделу 2 Устройство полиуретанового покрытия - 503,75 м2										1 579 110,05
справочно:										
Затраты труда рабочих						132,536625				
Затраты труда машинистов						1,561625				
Раздел 3. Нанесение разметки (волейбол и баскетбол)										
Лицевые и боковые линии (баскетбол)										
12	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=4,8 / 10	10 м2	0,48	1	0,48				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4384	892,97			

	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		2,4384			366,21	892,97
	2	ЭМ								64,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5952				273,98
	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2		0,576	67,35	1,34	90,25	51,98
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2		0,576			462,26	266,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0192			652,12	12,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0192			402,23	7,72
	4	М								3,60
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001		0,000048	86 227,50	0,87	75 017,93	3,60
H	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007		0,00336				
		Итого прямые затраты								1 235,05
		ФОТ								1 166,95
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				1 715,42
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134				1 563,71
		Всего по позиции							9 404,54	4 514,18
13	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	1	-0,000048	86 227,50	0,87	75 017,93	-3,60
				0,000048						
		Всего по позиции								-3,60
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый										
14	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,00336*1000/1200*1000	л	2,8	1	2,8	1 089,53	1,36	1 481,76	4 148,93
		Всего по позиции								4 148,93
Лицевые и боковые линии (волейбол)										
15	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=3,6 / 10	10 м2	0,36	1	0,36				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8288				669,72
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		1,8288			366,21	669,72

	2	ЭМ							48,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,4464				205,49
91.13.01-036		Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,432	67,35	1,34	90,25	38,99
4-100-050		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,432			462,26	199,70
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0144			652,12	9,39
4-100-040		ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0144			402,23	5,79
4		М							2,70
08.3.05.05-0053		Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,000036	86 227,50	0,87	75 017,93	2,70
H 01.5.01.01		Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,00252				
		Итого прямые затраты							926,29
		ФОТ							875,21
Пр/812-021.0-1		НР Автомобильные дороги	%	147	147				1 286,56
Пр/774-021.0		СП Автомобильные дороги	%	134	134				1 172,78
		Всего по позиции						9 404,53	3 385,63
16	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	- 0,000036	1	-0,000036	86 227,50	0,87	75 017,93
		Всего по позиции							-2,70
		Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - желтый							-2,70
17	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,00252*1000/1200*1000	л	2,1	1	2,1	1 089,53	1,36	1 481,76
		Всего по позиции							3 111,70
		Центральная линия							
18	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=0,775 / 10	10 м2	0,0775	1	0,0775			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3937			144,18
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		0,3937		366,21	144,18
	2	ЭМ							10,41

		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,0961				44,24
91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2		0,093	67,35	1,34	90,25	8,39
4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2		0,093			462,26	42,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0031			652,12	2,02
4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0031			402,23	1,25
4	М								0,59
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001		0,0000078	86 227,50	0,87	75 017,93	0,59
Н 01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007		0,0005425				
	Итого прямые затраты								199,42
	ФОТ								188,42
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147				276,98
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134				252,48
	Всего по позиции							9 404,90	728,88
19	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	1	-0,0000078	86 227,50	0,87	75 017,93
				0,0000078					-0,59
	Всего по позиции								-0,59
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый									
20	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0005425*1000/1200*1000	л	0,4520833	1	0,4520833	1 089,53	1,36	1 481,76
									669,88
	Всего по позиции								669,88
Центральный круг (диаметр 3,6 м.)									
21	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=0,5654867 / 10	10 м2	0,0565487	1	0,0565487			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2872674			105,20
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		0,2872674		366,21	105,20
	2	ЭМ							7,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0701203			32,28

	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,0678584	67,35	1,34	90,25	6,12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,0678584			462,26	31,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0022619			652,12	1,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0022619			402,23	0,91
	4	М							0,43
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000057	86 227,50	0,87	75 017,93	0,43
H	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,0003958				
		Итого прямые затраты							145,51
		ФОТ							137,48
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				202,10
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				184,22
		Всего по позиции						9 404,81	531,83
22	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	- 0,0000057	1	-0,0000057	86 227,50	0,87	75 017,93
		Всего по позиции							-0,43
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый									
23	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0003958*1000/1200*1000	л	0,3298333	1	0,3298333	1 089,53	1,36	1 481,76
		Всего по позиции							488,73
Центральный круг (диаметр 6 м.)									
24	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=0,9424778 / 10	10 м2	0,0942478	1	0,0942478			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4787788			175,33
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		0,4787788		366,21	175,33
	2	ЭМ							12,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1168673			53,80

H	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,1130974	67,35	1,34	90,25	10,21	
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,1130974			462,26	52,28	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0037699			652,12	2,46	
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0037699			402,23	1,52	
	4	М							0,71	
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000094	86 227,50	0,87	75 017,93	0,71	
	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,0006597					
	Итого прямые затраты								242,51	
	ФОТ								229,13	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				336,82	
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				307,03		
Всего по позиции								9 404,57	886,36	
25	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	- 0,0000094	1	-0,0000094	86 227,50	0,87	75 017,93	-0,71
Всего по позиции									-0,71	
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый										
26	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0006597*1000/1200*1000	л	0,54975	1	0,54975	1 089,53	1,36	1 481,76	814,60
Всего по позиции									814,60	
Линии 3-х очковых бросков										
27	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=(1,4294*2) / 10	10 м2	0,28588	1	0,28588				
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			1,4522704				531,84
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		1,4522704		366,21		531,84
	2	ЭМ								38,42
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,3544912				163,18

H	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,343056	67,35	1,34	90,25	30,96	
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,343056			462,26	158,58	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0114352			652,12	7,46	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0114352			402,23	4,60	
	4	М							2,15	
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000286	86 227,50	0,87	75 017,93	2,15	
	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,0020012					
	Итого прямые затраты								735,59	
	ФОТ								695,02	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 021,68	
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			931,33		
Всего по позиции								9 404,65	2 688,60	
28	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	1	-0,0000286	86 227,50	0,87	75 017,93	-2,15
								0,0000286		
Всего по позиции									-2,15	
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый										
29	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0020012*1000/1200*1000	л	1,6676667	1	1,6676667	1 089,53	1,36	1 481,76	2 471,08
Всего по позиции									2 471,08	
Линии штрафного броска										
30	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=(0,5654*2) / 10	10 м2	0,11308	1	0,11308				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5744464				210,37
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		0,5744464		366,21		210,37
	2	ЭМ								15,20
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1402192				64,55

	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,135696	67,35	1,34	90,25	12,25
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,135696			462,26	62,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0045232			652,12	2,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0045232			402,23	1,82
	4	М							0,85
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000113	86 227,50	0,87	75 017,93	0,85
H	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,0007916				
		Итого прямые затраты							290,97
		ФОТ							274,92
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				404,13
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				368,39
		Всего по позиции						9 404,76	1 063,49
31	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	-0,0000113	86 227,50	0,87	75 017,93	-0,85
				0,0000113					-0,85
		Всего по позиции							-0,85
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый									
32	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0007916*1000/1200*1000	л	0,6596667	1	0,6596667	1 089,53	1,36	977,47
		Всего по позиции							977,47
Линии зоны без фолов в нападении									
33	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=(0,1963*2) / 10	10 м2	0,03926	1	0,03926			
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1994408			73,04
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08		0,1994408		366,21	73,04
	2	ЭМ							5,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0486824			22,41

91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,047112	67,35	1,34	90,25	4,25		
4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,047112			462,26	21,78		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0015704			652,12	1,02		
4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,0015704			402,23	0,63		
4	М							0,29		
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000039	86 227,50	0,87	75 017,93	0,29		
Н 01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,0002748						
Итого прямые затраты								101,01		
ФОТ								95,45		
Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				140,31		
Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				127,90		
Всего по позиции							9 404,48	369,22		
34	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	1	-0,0000039	86 227,50	0,87	75 017,93	-0,29
Всего по позиции								-0,29		
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый										
35	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,0002748*1000/1200*1000	л	0,229	1	0,229	1 089,53	1,36	1 481,76	339,32
Всего по позиции								339,32		
Линии трехсекундной зоны										
36	ГЭСН27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (прим. нанесение разметки) Объем=(1,07*2) / 10	10 м2	0,214	1	0,214				
1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,08712				398,11
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,08			1,08712		366,21		398,11
2	ЭМ									28,76
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,26536				122,15

	91.13.01-036	Машины разметочные ручные малогабаритные для нанесения краски в комплекте с баком для световозвращающих элементов, ширина наносимой линии 50-400 мм	маш.-ч	1,2	0,2568	67,35	1,34	90,25	23,18
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,2	0,2568			462,26	118,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,00856			652,12	5,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,00856			402,23	3,44
	4	М							1,61
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0001	0,0000214	86 227,50	0,87	75 017,93	1,61
H	01.5.01.01	Краски разметочные дорожные	т	0,007	0,001498				
		Итого прямые затраты							550,63
		ФОТ							520,26
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				764,78
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				697,15
		Всего по позиции						9 404,49	2 012,56
37	ФСБЦ-08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	-	1	-0,0000214	86 227,50	0,87	75 017,93
				0,0000214					-1,61
		Всего по позиции							-1,61
Плотность эмали 1200 кг/м3, цвет - белый									
38	ФСБЦ-14.4.04.13-0205	Эмаль двухкомпонентная акрил-полиуретановая химического отверждения Объем=0,001498*1000/1200*1000	л	1,2483333	1	1,2483333	1 089,53	1,36	1 481,76
									1 849,73
		Всего по позиции							1 849,73
Итоги по разделу 3 Нанесение разметки (волейбол и баскетбол) :									
		Всего прямые затраты (справочно)							19 285,49
		в том числе:							3 200,76
		Оплата труда рабочих							231,21
		Эксплуатация машин							982,08
		Оплата труда машинистов (Отм)							14 871,44
		Материалы							31 039,26
		Строительные работы							
		в том числе:							3 200,76
		оплата труда							231,21
		эксплуатация машин и механизмов							982,08
		оплата труда машинистов (Отм)							

материалы		14 871,44
накладные расходы		6 148,78
сметная прибыль		5 604,99
Всего ФОТ (справочно)		4 182,84
Всего накладные расходы (справочно)		6 148,78
Всего сметная прибыль (справочно)		5 604,99
Всего по разделу 3 Нанесение разметки (волейбол и баскетбол)		31 039,26
справочно:		
Затраты труда рабочих	8,7402238	
Затраты труда машинистов	2,1334404	

Итого по смете:		1 601 497,51
Всего прямые затраты (справочно)		
в том числе:		54 005,68
Оплата труда рабочих		6 030,47
Эксплуатация машин		2 100,44
Оплата труда машинистов (Отм)		1 539 360,92
Материалы		1 711 582,49
Строительные работы		
в том числе:		54 005,68
оплата труда		6 030,47
эксплуатация машин и механизмов		2 100,44
оплата труда машинистов (Отм)		1 539 360,92
материалы		64 637,51
накладные расходы		45 447,47
сметная прибыль		56 106,12
Всего ФОТ (справочно)		64 637,51
Всего накладные расходы (справочно)		45 447,47
Всего сметная прибыль (справочно)		1 121 084,70
С учетом снижения цены контракта по итогам торгов К= 0,6549989324422729		246 638,63
НДС 22%		
Компенсация НДС при УСН		1 367 723,34
ВСЕГО по смете		

Принял:

Директор МБУ
"Зеленстрой"
(должность)


(подпись)



Ванцов В.Ю.
(расшифровка подписи)

Сдал:

Индивидуальный
предприниматель



Никонов А.В.

Расценки и коэффициенты
соответствуют действующему
законодательству

Ведущий инженер по
сметной работе МБУ
"Зеленстрой"



Терешкина Е.А.

Виды и объемы работ
соответствуют фактически
выполненным работам.

Инженер по ремонту МБУ
"Зеленстрой"
(должность)


(подпись)

Маньковская Я.И.
(расшифровка подписи)