Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им.И.Ф.Милёхина" г.Калуги ИНН 4029018015, 248018, г.Калуга, ул.Дорожная, д.5.
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "ИПК" ИНН 4028063368 . 248017, г.Калуга, ул.Параллельная, д.12, ком.4
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Дополнительные работы по устройству сквера памяти имени И.Ф.Милехина (1 этап)
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект Дополнительные работы по устройству сквера памяти имени И.Ф.Милехина (1 этап)
(наименование, адрес)

(наименование)

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

номер	№2
дата	25.11.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2024	25.11.2024	20.12.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, Дополнительные работы по устройству сквера памяти имени И.Ф.Милехина (2 этап)

Основание: ВОР

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 362,58 тыс.руб.

Средства на оплату труда 43,71 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 141,11 чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
Бортовой камень												
1	1	ГЭСН27-02-010-02	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**	**1,15**	**1**	**1,15**					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			80,27					24 623,63
		1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8		80,27			306,76		24 623,63
		2 ЭМ										1 124,00
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,7475					344,29
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		0,7015			1 563,74		1 096,96
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,7015			467,95		328,27
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,046	477,92	1,23	587,84		27,04
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,046			348,36		16,02
		4 М										39 586,93
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,00115	70 296,20	1,27	89 276,17		102,67
		04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9		6,785			5 440,71		36 915,22
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,069			4 379,68		302,20
		11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,1955	10 082,68	1,15	11 595,08		2 266,84
	П,Н	*05.2.03.03*	Камни бортовые бетонные	*м3*	*0*							
			Итого прямые затраты									**65 678,85**
			ФОТ									24 967,92
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					25 467,28
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					13 482,68
			Всего по позиции							**90 981,57**		**104 628,81**
2	1.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**	**-6,785**	**1**	**-6,785**			**5 440,71**		**-36 915,22**
			Всего по позиции									**-36 915,22**
3	1.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	**м3**	**5,8351**	**1**	**5,8351**			**5 440,71**		**31 747,09**
			Всего по позиции									**31 747,09**
4	1.3	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100**	**м3**	**-0,069**	**1**	**-0,069**			**4 379,68**		**-302,20**
			Всего по позиции									**-302,20**
5	1.4	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	**Раствор готовый кладочный, цементный, М100**	**м3**	**0,02277**	**1**	**0,02277**			**4 379,68**		**99,73**
			Всего по позиции									**99,73**
6	1.5	ФСБЦ-05.2.03.04-0007	**Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000x200x80 мм, цветные на белом цементе**	**шт**	**115**	**1**	**115**	**319,30**	**1,52**	**485,34**		**55 814,10**
			Всего по позиции									**55 814,10**
			Итого по разделу 1 Новый раздел									**155 072,31**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				80,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			затраты труда машинистов				0,7475					
Раздел 2. Наружное освещение												
7	**2**	**ГЭСНм08-02-141-01**	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг**	**100 м**	**0,62**	**1**	**0,62**					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,7952					2 314,17
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,96		6,7952			340,56		2 314,17
			2 ЭМ	чел.-ч			0,3844					437,11
			ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,31		0,1922			1 563,74		156,89
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,31		0,1922			467,95		300,55
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	2,58		1,5996	1,75	1,45	2,54		89,94
		91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,58		1,5996	8,84	1,38	12,20		4,06
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,31		0,1922	477,92	1,23	587,84		19,52
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31		0,1922			348,36		112,98
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,096		0,05952	37,71	1,53	57,70		66,95
			4 М									423,35
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,001		0,00062	70 310,45	0,9	63 279,41		3,43
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,01		0,0062	70 842,50	0,82	58 090,85		39,23
		08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,25		0,155	79,88	1,35	107,84		360,16
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,00006		0,0000372	82 698,14	1,24	102 545,69		16,72
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т								3,81
			Итого прямые затраты									**3 331,52**
	2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					46,28
			ФОТ									2 471,06
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 396,93
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 260,24
			Всего по позиции									**7 034,97**
8	**2.1**	**ФСБЦ-21.1.06.09-1085**	**Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х25мк(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,06324**	**1**	**0,06324**	**701 499,24**	**0,89**	**11 346,73**		**624 334,32**
			Всего по позиции									**39 482,90**
9	**3**	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 в имеющ.столбы 1 этапа.**	**100 м**	**0,3**	**1**	**0,3**					**39 482,90**
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,617					550,69
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		1,617			340,56		550,69
			2 ЭМ	чел.-ч			0,012					12,91
			ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,02		0,006			1 563,74		4,90
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,02		0,006			467,95		9,38
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,02		0,006	477,92	1,23	587,84		2,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,006			348,36		3,53
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4									2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									53,73
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,999	5,87	0,96	5,64		22,55
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00018	43 821,53	1,23	53 900,48		9,70
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,006	79,88	1,35	107,84		0,65
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,015	696,63	1,26	877,75		13,17
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	1 610,33	1,3	2 093,43		7,66
			Итого прямые затраты									**622,23**
	3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					11,01
			ФОТ									555,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					538,92
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					283,35
			Всего по позиции									
10	3.1	**ФСБЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**	**0,0306**	**1**	**0,0306**	**54 114,97**	**1,21**	**4 851,70**		**1 455,51**
			Всего по позиции							**65 479,11**		**2 003,66**
			Итого по разделу 2 Наружное освещение									**2 003,66**
Раздел 3. Озеленение												
11	4	**ГЭСН47-02-045-02**	**Посадка саженцев сплошная: хвойных пород**	**100 шт**	**0,14**	**1**	**0,14**					**49 977,04**
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,1718					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,37		1,1718			309,36		362,51
	Н	*16.2.02.05*	Саженцы	*шт*	*100*		*14*					362,51
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									**362,51**
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					362,51
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					373,39
			Всего по позиции									261,01
12	4.1	**ГЭСН47-02-045-04**	**Посадка саженцев при дополнении: хвойных пород**	**100 шт**	**0,14**	**1**	**0,14**			**7 120,79**		**996,91**
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,274					
	Н	*16.2.02.05*	Саженцы	*шт*	9,1 *100*		1,274 *14*			309,36		394,12
			Итого прямые затраты									394,12
			ФОТ									**394,12**
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					394,12
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					405,94
			Всего по позиции									283,77
13	4.2	**ФСБЦ-16.2.02.03-0084**	**Туя западная, высота 1,10-1,30 м**	**шт**	**28**	**1**	**28**	**2 262,59**	**0,85**	**7 741,64**		**1 083,83**
			Всего по позиции							**1 923,20**		**53 849,60**
14	5	**ГЭСН47-01-046-07**	**Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**	**100 м2**	**1**	**1**	**1**					**53 849,60**
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,98					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	49,98		49,98			309,36		15 461,81
		2	ЭМ									15 461,81
												182,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,14					48,77
		91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,14		0,14	1 043,14	1,25	1 303,93		182,55
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14		0,14			348,36		48,77
		4	М									389,44
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		10	35,71	0,75	26,78		267,80
		11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,014		0,014	7 555,00	1,15	8 688,25		121,64
		Н 16.2.01.02	Земля растительная	*м3*	*10*		*10*					
		Н 16.2.03.01	Газоны готовые в рулонах	*м2*	*107*		*107*					
		Н 16.3.02.01	Удобрения минеральные	*кг*	*1*		*1*					
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									**16 082,57**
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					15 510,58
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					15 975,90
			Всего по позиции									11 167,62
15	**5.1**	**ФСБЦ-16.2.01.01-0031**	**Почвогрунт садовый**	**м3**	**0,066**	**1**	**0,066**	**849,97**	**0,96**	**43 226,09**		**43 226,09**
			Всего по позиции							**815,97**		**53,85**
16	**5.2**	**ФСБЦ-16.2.03.02-1004**	**Удобрение стимулирующее более раннее прорастание и развитие корня**	**кг**	**1**	**1**	**1**	**795,57**	**1,41**	**1 121,75**		**53,85**
			Всего по позиции									**1 121,75**
17	**5.3**	**ФСБЦ-16.2.03.01-1002**	**Газон рулонный партерный**	**м2**	**100**	**1**	**100**	**145,30**	**1,13**	**164,19**		**1 121,75**
			Всего по позиции									**16 419,00**
			Итого по разделу 3 Озеленение									**16 419,00**
			Справочно									**116 751,03**
			затраты труда рабочих				52,4258					
			затраты труда машинистов				0,14					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									249 903,35
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									43 706,93
			Оплата труда машинистов (Отм)									1 756,57
			Материалы									554,85
			Строительные работы									203 885,00
			в том числе:									271 823,34
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									40 842,07
			оплата труда машинистов (Отм)									1 306,55
			материалы									393,06
			накладные расходы									161 864,07
			сметная прибыль									42 222,51
			Монтажные работы									25 195,08
			в том числе:									49 977,04
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									2 864,86
												450,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отм)									161,79
			материалы									42 020,93
			накладные расходы									2 935,85
			сметная прибыль									1 543,59
			Всего									**321 800,38**
			Всего ФОТ (справочно)									44 261,78
			Всего накладные расходы (справочно)									45 158,36
			Всего сметная прибыль (справочно)									26 738,67
			Компенсация НДС при УСН (МАТ+ОБ)*0,2									40 777,00
			ВСЕГО по акту									**362 577,38**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				141,108					
			затраты труда машинистов				1,2839					

Сдал Генеральный директор ООО "ИПК" Залевский Д.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им. И.Ф.Миленина" г.Калуги Яшина С.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]